

## АКТ

г. Оренбург

17.11.2020

На основании приказа контрольно-ревизионного управления администрации города Оренбурга от 28.10.2020 № 206-п, ведущим специалистом отдела муниципального контроля контрольно-ревизионного управления администрации города Оренбурга Криворучкиным Е.А. проведена плановая выездная проверка соблюдения условий договоров поставки товара, выполнения работ (ее результата) или оказания услуг в Муниципальном общеобразовательном автономном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 69» (далее по тексту – Учреждение, МОАУ «СОШ № 69») за период с 01.01.2018 по 30.09.2020.

Проверка начата 29.10.2020, завершена 06.11.2020.

Общие сведения о заказчике, ответственных лицах, уполномоченных органах и контрактной службе (контрактном управляющем).

В проверяемом периоде деятельность МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 69» регламентировалась Уставом, утвержденным распоряжением управления образования администрации города Оренбурга от 21.08.2013 № 414 с учетом изменений и дополнений.

Согласно Уставу, Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности.

Полное наименование – муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 69».

Сокращенное наименование – МОАУ «СОШ № 69».

Учредителем муниципального общеобразовательного автономного учреждения «СОШ № 69» является муниципальное образование «город Оренбург». Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация города Оренбурга в лице управления образования администрации города Оренбурга.

Юридический адрес и фактическое место нахождения: 460052, город Оренбург, улица Просторная, 14/1, телефон: 43-09-69.

Учреждение внесено в Единый государственный реестр юридических лиц под основным государственным регистрационным номером 1025600892404.

При регистрации и постановке на учет в налоговом органе присвоен идентификационный номер налогоплательщика 5609024247, код причины постановки 560901001.

Лицами, ответственными за осуществление финансово-хозяйственной деятельности с правом подписи в течение проверяемого периода являлись:

с правом первой подписи:

- с 27.11.2015 по настоящее время – директор МОАУ «СОШ № 69» Журавлева Светлана Викторовна;

- с правом второй подписи – начальник-главный бухгалтер муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений» – Озерова Анна Викторовна — весь проверяемый период.

Справка прилагается, приложение 1.

Документальная проверка проведена выборочным методом за весь проверяемый период по 21 закупке на общую сумму 5 904 599 руб. 21 коп., объем выборки в приложении 2.

### **Проверка соблюдения условий договоров поставки товара, выполнения работ (ее результата) или оказания услуг.**

Проверкой применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта нарушений не установлено.

Проверкой соответствия поставленного товара условиям контракта нарушений не установлено.

В ходе фактической проверки соответствия выполненной работы (ее результата) условиям заключенных муниципальных контрактов (договоров) проведено 5 контрольных обмеров (выборочным способом по отдельным видам работ):

- выполненных ООО «ВМ КАПИТАЛ» по устройству игровых площадок и полосы препятствий МОАУ «СОШ №69», расположенного по адресу: город Оренбург, ул. Просторная, 14/1 (договор подряда № 42 от 02.04.2018) по акту о приемке выполненных работ № 1 от 05.08.2018 на сумму 1 250 000 руб. 00 коп, нарушений не установлено;

- выполненных ООО «СКС» по ремонту лестничного марша, замене окон, монтажу водоснабжения в начальных классах в здании МОАУ «СОШ №69», расположенного по адресу: город Оренбург, ул. Просторная, 14/1 (договор подряда № 62 от 05.06.2018) по акту о приемке выполненных работ № 1 от 27.07.2018 на сумму 750 000 руб. 00 коп, нарушений не установлено;

- выполненных ООО «СК» АККОРД» по частичному ремонту кровли здания МОАУ «СОШ №69», расположенного по адресу: город Оренбург, ул. Просторная, 14/1 (договор подряда № 129 от 19.09.2019) по акту о приемке выполненных работ № 1 от 14.10.2019 на сумму 905 201 руб. 00 коп, нарушений не установлено;

- выполненных ООО «Фаворит Строй» по замене оконных блоков в здании МОАУ «СОШ №69», расположенного по адресу: город Оренбург,

ул. Просторная, 14/1 (договор подряда № 4 от 08.11.2019) по акту о приемке выполненных работ № 1 от 08.11.2019 на сумму 1 066 325 руб. 00 коп, нарушений не установлено;


- выполненных ООО «СК» СТРОЙ УСПЕХ» по частичному ремонту кровли здания МОАУ «СОШ №69», расположенного по адресу: город Оренбург, ул. Просторная, 14/1 (договор подряда № 1569 от 21.07.2020) по акту о приемке выполненных работ № 1 без даты на сумму 496 284 руб. 00 коп, нарушений не установлено.

Акты о приемке выполненных работ, акты контрольных обмеров прилагаются, приложение 3.

По другим закупкам, согласно объему выборки, нарушений не установлено.

Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт выездной проверки в течение 15 рабочих дней со дня получения настоящего акта.

Ведущий специалист отдела  
муниципального контроля  
КРУ администрации г. Оренбурга



Криворучкин Е.А.

Акт выездной проверки получен \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О. представителя объекта контроля, получившего документ)

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**А К Т**  
контрольного обмера

03.11.2020

город Оренбург

Комиссией в составе: ведущего специалиста отдела муниципального контроля КРУ администрации города Оренбурга Криворучкина Е.А., заместителя директора по АХР МОАУ «СОШ №69» Чекрыжова Л.А. проведен контрольный обмер работ, выполненных ООО «СК» СТРОЙ УСПЕХ» по частичному ремонту кровли здания МОАУ «СОШ №69», расположенного по адресу: город Оренбург, ул. Просторная, 14/1, договор подряда № 1569 от 21.07.2020 (по акту о приемке выполненных работ № 1 без даты на сумму 496 284 руб. 00 коп.).

Контрольным обмером установлено:

**актовый зал**


- ТЕР12-01-002-09 «Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов...» - по акту о приемке выполненных работ и фактически 82,0 м<sup>2</sup> кровли;
- ТЕР12-01-004-04 «Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам...» - по акту о приемке выполненных работ и фактически 7,4 м примыканий;
- ТЕР09-03-050-01 «Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (прижимной планки)» - по акту о приемке выполненных работ и фактически 7,4 м плинтуса;
- ТЕР12-01-004-04 «Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам...» - по акту о приемке выполненных работ и фактически 19,7 м примыканий;

**музыкальная студия**

- ТЕР12-01-002-09 «Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов...» - по акту о приемке выполненных работ и фактически 70,0 м<sup>2</sup> кровли;
- ТЕР12-01-004-04 «Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам...» - по акту о приемке выполненных работ и фактически 17,0 м примыканий;
- ТЕР09-03-050-01 «Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (прижимной планки)» - по акту о приемке выполненных работ и фактически 17,0 м плинтуса;
- ТЕР12-01-004-05 «Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам...» - по акту о приемке выполненных работ и фактически 15,2 м примыканий;

**спортивный зал**

- ТЕР12-01-002-09 «Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов...» - по акту о приемке выполненных работ и фактически 292,0 м<sup>2</sup> кровли;
- ТЕР12-01-004-05 «Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам...» - по акту о приемке выполненных работ и фактически 50,0 м примыканий.

Ведущий специалист отдела  
муниципального контроля КРУ  
администрации г. Оренбурга  
 Е.А. Криворучкин

Заместитель директора по  
АХР МОАУ «СОШ № 69»

 Л.А. Чекрыжова

**А К Т**  
контрольного обмера

02.11.2020

город Оренбург

Комиссией в составе: ведущего специалиста отдела муниципального контроля КРУ администрации города Оренбурга Криворучкина Е.А., заместителя директора по АХР МОАУ «СОШ №69» Чекрыжова Л.А. проведен контрольный обмер работ, выполненных ООО «СК» АККОРД» по частичному ремонту кровли здания МОАУ «СОШ №69», расположенного по адресу: город Оренбург, ул. Просторная, 14/1, договор подряда № 129 от 19.09.2019 (по акту о приемке выполненных работ № 1 от 14.10.2019 на сумму 905 201 руб. 00 коп.).

Контрольным обмером установлено:

**актовый зал**

- ТЕР12-01-002-09 «Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов...» - по акту о приемке выполненных работ и фактически 185,0 м2 кровли;
- ТЕР12-01-004-05 «Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам...» - по акту о приемке выполненных работ и фактически 31,5 м примыканий;
- ТЕР20-02-004-01 «Установка клапанов обратных...» - по акту о приемке выполненных работ и фактически 2 клапана;
- ТЕР12-01-010-01 «Устройство мелких покрытий ... из листовой оцинкованной стали» - по акту о приемке выполненных работ и фактически 19,1 м2 покрытия;

**выход на крышу**

- ТЕР12-01-002-09 «Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов...» - по акту о приемке выполненных работ и фактически 9,0 м2 кровли;
- ТЕР12-01-004-05 «Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам...» - по акту о приемке выполненных работ и фактически 8,7 м примыканий;
- ТЕР12-01-010-01 «Устройство мелких покрытий ... из листовой оцинкованной стали» - по акту о приемке выполненных работ и фактически 6,2 м2 покрытия.

Ведущий специалист отдела  
муниципального контроля КРУ  
администрации г. Оренбурга

Заместитель директора по АХР  
МОАУ «СОШ № 69»

Е.А. Криворучкин

Л.А. Чекрыжова

**А К Т**  
контрольного обмера

02.11.2020

город Оренбург

Комиссией в составе: ведущего специалиста отдела муниципального контроля КРУ администрации города Оренбурга Криворучкина Е.А., заместителя директора по АХР МОАУ «СОШ №69» Чекрыжова Л.А. проведен контрольный обмер работ, выполненных ООО «Фаворит Строй» по замене оконных блоков в здании МОАУ «СОШ №69», расположенного по адресу: город Оренбург, ул. Просторная, 14/1, договор подряда № 4 от 08.11.2019 (по акту о приемке выполненных работ № 1 от 08.11.2019 на сумму 1 066 325 руб. 00 коп.).

Контрольным обмером установлено:

- ТЕР10-01-034-08 «Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей...» - по акту о приемке выполненных работ и фактически 143,9 м2 проемов;
- ТЕР10-01-035-01 «Установка подоконных досок из ПВХ...» - по акту о приемке выполненных работ и фактически 74,2 п.м;
- ТЕР15-01-050-04 «Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком...» - по акту о приемке выполненных работ и фактически 19,2 м2 облицовки.

Ведущий специалист отдела  
муниципального контроля КРУ  
администрации г. Оренбурга

Заместитель директора по АХР  
МОАУ «СОШ № 69»

Е.А. Криворучкин

Л.А. Чекрыжова



**А К Т**  
контрольного обмера

03.11.2020

город Оренбург

Комиссией в составе: ведущего специалиста отдела муниципального контроля КРУ администрации города Оренбурга Криворучкина Е.А., заместителя директора по АХР МОАУ «СОШ №69» Чекрыжова Л.А. проведен контрольный обмер работ, выполненных ООО «ВМ КАПИТАЛ» по устройству игровых площадок и полосы препятствий МОАУ «СОШ №69», расположенного по адресу: город Оренбург, ул. Просторная, 14/1, договор подряда № 42 от 02.04.2018 (по акту о приемке выполненных работ № 1 от 05.08.2018 на сумму 1 250 000 руб. 00 коп.).

Контрольным обмером установлено:

- ТЕР27-02-010-02 «Установка бортовых камней бетонных...» - по акту о приемке выполненных работ и фактически 126,0 м бортового камня;
- ТЕР27-07-001-01 «Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров...» - по акту о приемке выполненных работ и фактически 495,0 м<sup>2</sup> покрытия;
- ТЕР27-04-001-02 «Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы» - по акту о приемке выполненных работ и фактически 34,0 м<sup>3</sup> материала основания (в плотном теле);
- ТЕР27-06-020-01 «Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей...» - по акту о приемке выполненных работ и фактически 175,0 м<sup>2</sup> покрытия.

Ведущий специалист отдела  
муниципального контроля КРУ  
администрации г. Оренбурга

Заместитель директора по АХР  
МОАУ «СОШ № 69»



Е.А. Криворучкин

Л.А. Чекрыжова

**А К Т**  
контрольного обмера

02.11.2020

город Оренбург


Комиссией в составе: ведущего специалиста отдела муниципального контроля КРУ администрации города Оренбурга Криворучкина Е.А., заместителя директора по АХР МОАУ «СОШ №69» Чекрыжова Л.А. проведен контрольный обмер работ, выполненных ООО «СКС» по ремонту лестничного марша, замене окон, монтажу водоснабжения в начальных классах в здании МОАУ «СОШ №69», расположенного по адресу: город Оренбург, ул. Просторная, 14/1, договор подряда № 62 от 05.06.2018 (по акту о приемке выполненных работ № 1 от 27.07.2018 на сумму 750 000 руб. 00 коп.).

Контрольным обмером установлено:

- ТЕР10-01-034-08 «Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей...» - по акту о приемке выполненных работ и фактически 33,3 м2 проемов;
- ТЕР10-01-035-02 «Установка подоконных досок из ПВХ...» - по акту о приемке выполненных работ и фактически 16,5 п.м;
- ТЕР15-01-050-04 «Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком...» - по акту о приемке выполненных работ и фактически 5,7 м2 облицовки;
- ТЕР07-05-016-04 «Устройство металлических ограждений: без поручней» - по акту о приемке выполненных работ и фактически 34,0 м ограждения;
- ТЕР15-01-045-01 «Облицовка ступеней керамогранитными плитками...» - по акту о приемке выполненных работ и фактически 50,0 м2 поверхности облицовки.

Ведущий специалист отдела  
муниципального контроля КРУ  
администрации г. Оренбурга

Заместитель директора по АХР  
МОАУ «СОШ № 69»



Е.А. Криворучкин

Л.А. Чекрыжова